

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(生活交通確保維持改善計画に基づく事業)

平成29年12月28日

協議会名:北しなの線運営協議会

評価対象事業名:鉄道軌道安全輸送設備等整備事業

①補助対象事業者等	②事業概要	③前回(又は類似事業)の事業評価結果の反映状況	④事業実施の適切性	⑤目標・効果達成状況	⑥事業の今後の改善点(特記事項を含む)
しなの鉄道株式会社 【北しなの線】	線路設備 木マクラギ更新(PCマクラギ化)	前年度に引き続き、PCマクラギ更新を実施し、電柱更新についても計画に基づき実施した。	B 大雪等の影響により、計画通りに実施できなかった。	B 760本の更新計画に対し、実績は32本であった。	豪雪地帯の特性に鑑み、今ままで以上に早期発注に努め、施工期間の確保に努める。 老朽化した鉄道施設について、今後も経過年数を勘案し、更新・改修を計画的に実施する。
	電路設備 電柱建替(コンクリート柱化)		A 計画通り事業は適切に実施された。	A 更新計画通り、11本の電柱更新が実施できた。	